

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Interventi di efficientamento energetico, impianto solare termico ACS e posa box prefabbricato

DURATA LAVORI

3 Mesi (12

Sett.)

CODICE

PROGETTO

PR-EE-2026

SCALA GRAFICA

1 : 1

(Tempo)



SINTESI DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

✓ Scavi e opere di fondazione dedicate

✓ Percorso pedonale in ghiaia

✓ Relamping LED dei proiettori

✓ Posa box spogliatoi/servizi

✓ Solare Termico + Boiler per ACS

✓ Allacciamenti e collaudi finali



DESCRIZIONE ATTIVITÀ	MESE 1 Settimane 1-4				MESE 2 Settimane 5-8				MESE 3 Settimane 9-12			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1. FASE PREPARATORIA	Allestimento & Sicurezza											
1.1 Scavi e preparazione area	Scavi e livellamento											
2. OPERE EDILI & RETI		Basamento & Sottoservizi										
2.1 Percorso pedonale ghiaia				Scavo, griglia e ghiaia								
3. MODULO PREFABBRICATO						Posa spogliatoio e servizi						
4. EFFICIENTAMENTO TERMICO							Collettore Solare + Boiler					
4.1 Allacciamenti idrico/elettrici								Collegamenti reti interne				
5. EFFICIENTAMENTO LUCI									Sostituzione fari a LED			
6. FINITURE & VERDE										Finiture e ripristino verde		
7. COLLAUDI & CONSEGNA											Pulizie, Collaudi & Consegna	